კალენდარული გეგმა T=9 თვე

ს ქ. თბილისში, სექტორი–დიდუბე, მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპირო, მდ.მტკვრის მარცხენა, სანაპიროსა დამაუდ-კამვოლის კომბინატ "საქართველო"-ს შორის, (ნაკვეთი 17/57), შპს "სანაპირო"–ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ. 01.13.04.017.057) დამხმარე ტექნიკური შენობსი კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1																				
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	პირველი სართულის დასრულება	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	60																		
3	მეორე სართულის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა.	60																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1																				
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ირველი სართულის დასრულება	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	60																		
3	მეორე სართულის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა.	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	პირველი სართულის დასრულება	30																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	30																		
3	მეორე სართულის მოწყობა	90																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	გარე და შიდა კედლების. მოწყობა	30																		
6	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
7	შენობის შელესვა და შეღებვა	40																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		