შ.პ.ს. “ბარნაბიშვილი, გურგენიძე არქიტექტორები”

”მრავალფუნქციური შენობა”

ადგილმდებარეობა:

ქ. თბილისი, ატენის ქ. შესახვევი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ და კორექირებულ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის კორექტირებული და დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია ადრე გამოშვებული პროექტის საფუძველზე T=28.0 თვე.

დირექტორი: / ბ. გურგენიძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2015წ-

კალენდარული გეგმა T=28.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი "1" თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი "5-9" და "ა-ბ" სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე "დ" ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “1” თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “5-9” და “ა-ბ” სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე “დ” ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “1” თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “5-9” და “ა-ბ” სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე “დ” ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “1” თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “5-9” და “ა-ბ” სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე “დ” ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “1” თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “5-9” და “ა-ბ” სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე “დ” ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “1” თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “5-9” და “ა-ბ” სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე “დ” ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “1” თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “5-9” და “ა-ბ” სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე “დ” ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “1” თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “5-9” და “ა-ბ” სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე “დ” ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე						26 თვე						27 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “1” თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “5-9” და “ა-ბ” სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე “დ” ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																		
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																		
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																		
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	28 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
1	კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება: --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “1” თან მარცხენა მხარეს მიწისქვეშა ავტოსადგომის გაუქმება; --6.10 და -3.10 ნიშნულებზე ღერძი “5-9” და “ა-ბ” სადარბაზოებში არსებული ორ-ორი ლიფტიდან მხოლოდ თითო ლიფტის დატოვება; -- კოლონების დაკორექტირება; -- -3.10 ნიშნულზე “დ” ღერძზე სარკმელების დამატება.	30																			
2	შენობის კარკასის მოწყობა	330																				
3	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																				
4	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	120																				
5	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																				
6	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება ხელოვნური ქვით	180																				
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				