შ.პ.ს. “ არქიტექტორები და კომპანია “

ქ. თბილისი, ნ. ჩხეიძის №37-სა და №43-ს შორის მდებარე ნაკვეთ №62/12-ზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტი.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე /

საპროექტო ობიექტის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია ადრე გამოშვებული პროექტის თანახმად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით **-23..5 თვე**.

დირექტორი: / ზ. გუჯაბიძე /

პრ. მთ. არქ: / მ. გუჯეჯიანი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2014წ-

კალენდარული გეგმა – 23.5 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩატარება /საყრდენი კედლის მოწყობის დამთავრება, წყლის ამოქაჩვა/	15																		
2	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	90																		
3	საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
9	შელესვა-შეღებვა	60																		
10	შენობის მოპირკეთება	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩატარება /საყრდენი კედლის მოწყობის დამთავრება, წყლის ამოქაჩვა/	15																		
2	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	90																		
3	საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
9	შელესვა-შეღებვა	60																		
10	შენობის მოპირკეთება	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩატარება /საყრდენი კედლის მოწყობის დამთავრება, წყლის ამოქაჩვა/	15																		
2	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	90																		
3	საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
9	შელესვა-შეღებვა	60																		
10	შენობის მოპირკეთება	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩატარება /საყრდენი კედლის მოწყობის დამთავრება, წყლის ამოქაჩვა/	15																		
2	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	90																		
3	საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
9	შელესვა-შეღებვა	60																		
10	შენობის მოპირკეთება	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩატარება /საყრდენი კედლის მოწყობის დამთავრება, წყლის ამოქაჩვა/	15																		
2	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	90																		
3	საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
9	შელესვა-შეღებვა	60																		
10	შენობის მოპირკეთება	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩატარება /საყრდენი კედლის მოწყობის დამთავრება, წყლის ამოქაჩვა/	15																		
2	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	90																		
3	საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
9	შელესვა-შეღებვა	60																		
10	შენობის მოპირკეთება	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩატარება /საყრდენი კედლის მოწყობის დამთავრება, წყლის ამოქაჩვა/	15																		
2	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	90																		
3	საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
9	შელესვა-შეღებვა	60																		
10	შენობის მოპირკეთება	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩატარება /საყრდენი კედლის მოწყობის დამთავრება, წყლის ამოქაჩვა/	15																		
2	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	90																		
3	საძირკვლის მოწყობა	60																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
5	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	210																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
8	კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
9	შელესვა-შეღებვა	60																		
10	შენობის მოპირკეთება	60																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		