მშენებლობის კალენდალური გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახალება	ზელი	1 წელი												2 წელი												3 წელი												4 წელი					
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	A ბლოკი																																											
1	I-V სართულის მზიდი რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	250	8																																									
			250																																									
2	VI-X სართულის მზიდი რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	250									8																																	
											250																																	
3	XI-XV სართულის მზიდი რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	225																	7																										
																			225																										
4	სახურავის მოწყობა	50																								2																		
																										50																		
	B ბლოკი																																										
5	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	25	1																																								
			25																																									
6	ფუძის მოწყობა	25		1																																								
				25																																								
7	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	50			2																																							
					50																																							
8	I-III სართულის მზიდი რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	100					4																																				
							100																																				
9	სახურავის მოწყობა	25									1																																	
											25																																	
10	სამუშაოების დასრულება	800													32																													
															800																													
11	ობიექტის ჩაბარება	25																																									1
																																										25

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი	ლ. აბდალაძე		მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ქინძმარაულის ქ. №15	ab5 შ.პ.ს. „ab5"
პრ. ავტორები	ვ. რევიშვილი			
	ლ. აბდალაძე		მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	სტადია მპ
	რ. გერსმია		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე	ფურც. მო-3
მთ. კონსტ.	გ. რეხვიაშვილი			ფურც-ბი 3
დაამუშავა	თ. ზარძუა			თარიღი 2011