შ.პ.ს. “ იუ ეი დი სტუდია“

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი, მდებარე მიწის ნაკვეთზე მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის პროექტი.
კორპუსი №3

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა /

მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება **СНиП 1.04.03-85** გვ. 480, პ.5-ის თანახმად T=11.0 თვე. გვ. 477, პ.19-ის და გვ 483, პ 12-ის მიხედვით T=11.0+0.5x8.0=15.0 თვე. გვ. 2, პ.11-ის მიხედვით T=15.0+2.0=17.0 თვე. გვ 4, პ 17-ის თანახმად **T=17.0x1.15=20.0 თვე**

დირექტორი: / ნ. სიხარულიძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2013წ-

კალენდარული გეგმა T= 20.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	220																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შენობის შელესვა და შეღებვა	50																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	220																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შენობის შელესვა და შეღებვა	50																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	220																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შენობის შელესვა და შეღებვა	50																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	220																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შენობის შელესვა და შეღებვა	50																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	220																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შენობის შელესვა და შეღებვა	50																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	220																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შენობის შელესვა და შეღებვა	50																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება	30																		
2	საძირკვლის მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა	220																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა წვრილი ბლოკებისაგან	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	შენობის შელესვა და შეღებვა	50																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	60																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		