მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
კონსტრუქციების მოწყობა	◄	80	►									
გარე კედლების და ვიტრაჟების მოწყობა				60								
შიდა ტიხრების მოწყობა						60						
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები							60					
აივნების მოწყობა								30				
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები.ლიფტის მონტაჟი										45		
სამშენებლო ნაგვის გატანა												15

კონსტრუქციების მოწყობა ---------- 80 დღე

გარე კედლების და ვიტრაჟების მოწყობა ---------- 60 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 60 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 60 დღე

აივნების მოწყობა ---------- 30 დღე

შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები.ლიფტის მონტაჟი ---------- 45 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 15 დღე

დირექტორი	გ.ზაქაძე		დამკვეთი შპს „ახალი თბილისი“	
არქიტექტორი	გ.ზაქაძე		მრავალფუნქციური შენობა ქ. თბილისში ვაჟა-ფშაველას #76/8	
არქიტექტორი	რ.ტყემალაძე		არ/პ	19
კონსტრუქტორი	მ.სავლაძე		შ.პ.ს.„ტიფლის ბილდინგი“	
დამშენა	ნ.კანანაძე			