სოფელი დიღომი, "ჩალიპირები"	მაზერატის ცენტრი
სერვისცენტრი	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს. "ომეგა 2"

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაო	თვე 1	თვე 2	თვე 3	თვე 4	თვე 5	თვე 6	თვე 7
1	მიწის სამუშაობი							
2	საძირკვლის მოწყობა							
3	მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა							
4	საკომუნიკაციო ქსელების მოწესრიგება							
5	იატაკის ფილის მოწყობა							
6	სახურავის მოწყობა							
7	გარე/უკანა კედლის მოწყობა სენდვიჩპანელებით							
8	ვიტრინის მოწყობა							
9	შიდა ტიხრების მოწყობა							
10	შიდა ელ.სამუშაოები							
11	შიდა კედლების ლესვა							
12	შიდა სანტექნიკური სამუშაო							
13	კარ ფანჯრების მოწყობა							
14	ფასადის მოპირკეთება							
15	საინჟინრო ქსელების მიერთება მაგისტრალზე							
16	ეზოს კეთილმოწყობა/აქსესუარების მოწყობა-განთავსება							