ქ.თბილისიში, ქალაქი თბილისი , გლდანი-დიღმის შემაერთებელ გზაზე , ავტომანქანების ბაზრობის მოპირდაპირედ; ქალაქი თბილისი , გლდანი-დიღმის შემაერთებელ გზაზე , ავტომანქანების ბაზრობის მოპირდაპირედ; ქალაქი თბილისი , გლდანი-დიღმის შემაერთებელი გზა , ავტომანქანების ბაზრობა , მოპირდაპირედ , (ნაკვეთი 1/56) ; მშენბლობის კალენდარული გეგმა თ=18 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	არსებული შენობების დემონტაჟი	30																		
2	ტერიტორიის დაკვალვა გრუნტის სამუშაოები	60																		
3	საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	40																		
5	გადახურვის მოწყობა	180																		
6	კარკასის მოწყობა	180																		
7	სახურავის მოწყობა	180																		
8	გარე კედლების მოწყობა	90																		
9	შიდა კედლების მოწყობა	90																		
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	330																		
12	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	არსებული შენობის დემონტაჟი	30																		
2	გრუნტის სამუშაოები	60																		
3	საძირკვლის მოწყობა	90																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
5	გადახურვის მოწყობა	20																		
6	კარკასის მოწყობა	240																		
7	სახურავის მოწყობა	30																		
8	გარე კედლების მოწყობა	210																		
9	შიდა კედლების მოწყობა	210																		
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	60																		
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	330																		
12	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	არსებული შენობის დემონტაჟი	5																		
2	გრუნტის სამუშაოები	60																		
3	საძირკვლის მოწყობა	30																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
5	გადახურვის მოწყობა	55																		
6	კარკასის მოწყობა	180																		
7	სახურავის მოწყობა	30																		
8	გარე კედლების მოწყობა	210																		
9	შიდა კედლების მოწყობა	210																		
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
12	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	არსებული შენობის დემონტაჟი	5																		
2	გრუნტის სამუშაოები	60																		
3	საძირკვლის მოწყობა	30																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
5	გადახურვის მოწყობა	55																		
6	კარკასის მოწყობა	180																		
7	სახურავის მოწყობა	30																		
8	გარე კედლების მოწყობა	210																		
9	შიდა კედლების მოწყობა	210																		
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
12	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	არსებული შენობის დემონტაჟი	5																		
2	გრუნტის სამუშაოები	60																		
3	საძირკვლის მოწყობა	30																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
5	გადახურვის მოწყობა	55																		
6	კარკასის მოწყობა	180																		
7	სახურავის მოწყობა	30																		
8	გარე კედლების მოწყობა	210																		
9	შიდა კედლების მოწყობა	210																		
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
12	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

	სამუშაოს დასახელება	დღე	16თვე						17თვე						18თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	არსებული შენობის დემონტაჟი	5																		
2	გრუნტის სამუშაოები	60																		
3	საძირკვლის მოწყობა	30																		
4	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	120																		
5	გადახურვის მოწყობა	55																		
6	კარკასის მოწყობა	180																		
7	სახურავის მოწყობა	30																		
8	90	210																		
9	შიდა კედლების მოწყობა	210																		
10	კარ-ფანჯრების მოწყობა	90																		
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																		
12	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დამუშავა კ.აბულაძე