შპს “არქ ქრეატიონ”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, ქავთარაძის №1

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად. ანალოგი გვ. 481 პ. 7-ის T=13.00თვე, სადაც 1.00-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა. გვ 471 პ.16-ის T=13.00+0.50x6.00=16.00თვე. გვ 477 პ 19-ის და გვ 483 პ 12-ის მიხედვით T=16.00+0.50x10.00=21.00თვე. გვ 2 პ 11-ის მიხედვით T=21.00+1.00=22.00თვე გვ. 4 პ. 17-ის მიხედვით **T=22.00x1.15=25.00 თვე ანუ 2 წელი და 1 თვე.**

დირექტორი: /ო. ხუხაშვილი/

დაამუშავა: /ბ. გოგოლაური/

ქ. თბილისი 2014 წ

II. კალენდარული გეგმა ----25 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა მოპირკეთება ხის პანელებით	120																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა მოპირკეთება ხის პანელებით	120																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა მოპირკეთება ხის პანელებით	120																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა მოპირკეთება ხის პანელებით	120																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა მოპირკეთება ხის პანელებით	120																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა მოპირკეთება ხის პანელებით	120																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა მოპირკეთება ხის პანელებით	120																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	22 თვე						23 თვე						24 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																		
2	საძირკვლის მოწყობა	60																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																		
4	შენობის კარკასის მოწყობა	210																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
7	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																		
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა მოპირკეთება ხის პანელებით	120																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	25 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																					
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																				
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																					
1	გრუნტის დამუშავება გამაგრებით	60																				
2	საძირკვლის მოწყობა	60																				
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	90																				
4	შენობის კარკასის მოწყობა	210																				
5	სახურავის მოწყობა	30																				
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																				
7	თეთრი ფერის მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	30																				
8	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა მოპირკეთება ხის პანელებით	120																				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				