A3	თბილისი 2015 წ.
შენიშვნები	

კალენდარული გრაფიკი, დარჩენილი სამუშაოები

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა											
		2014 წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	მიწის და ფუნდამენტის სამუშაოები	შესრულებულია											
	კონსტრუქციები რკინა-ბეტონის სამუშაოები	შესრულებულია											
	სახურავის მოწყობა												
	კარ-ფანჯრების მონტაჟი												
	შენობის კეთილმოწყობა--მოპირკეთება												
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა												

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 6 თვე (180 დღე)

განმარტებითი ბარათი

სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №981
მშენებლობა მიმდინარეობს შპს „შინდისის სახლი"–ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე.

მშენებლობა დაწყებულია და შესრულებულია ნაწილი სამუშაოების.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა თბილისი, სოფელი შინდისი

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა ზილ–150	1 ცალი
ავტობეტონმრევი	2 ცალი
ბეტონა ტუმბო	1 ცალი
შესადუღებელი აპარატი ტდმ–500	1 ცალი
სამშენებლო საწევწლა ტ–4	1 ცალი

	შ.პ.ს. „ემ დი ჯგუფი„

დირექტორი დავით ბერულავა		დამკვეთი	
ჰრ არქიტექტორი ჯახა დეკანოიძე		შპს „შინდისის სახლი„	
მოამზადა ქ. მურცხვალაძე		თარიღი 2015	სტადია მპ	ფურცლები

თბილისი, სოფ. შინდისი ნაკვეთი №981
შპს „შინდისის სახლი"-ს
კუთვნილ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მოწყობის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

კალენდარული გრაფიკი | მაშტაბი: