სადემონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
არსებული ერთსართულიანი შენობის დემონტაჟი და სამშენებლო ნაგვის გატანა		14																						
მიწის სამუშაოების ჩატარება			2																					
საძირკვლების მონოლითური რკ/ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა						19																		
ახალი შენობის მზიდი ელემენტების აგება											36													
სახურავის მოწყობა															10									
კედლების შევსება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით																	15							
მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება																					29			
ობიექტის დალაგება დასუფთავება																								2

არსებული ერთსართულიანი შენობის დემონტაჟი და სამშენებლო ნაგვის გატანა	-	14 დღე
მიწის სამუშაოები	-	2 დღე
საძირკვლების მონოლითური რკ/ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა	-	19 დღე
ახალი შენობის მზიდი ელემენტების აგება	-	36 დღე
სახურავის მოწყობა	-	10 დღე
კედლების შევსება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	-	15 დღე
მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	-	29 დღე
ობიექტის დალაგება დასუფთავება	-	2 დღე

დაამუშავა /ლ.მექვაბიშვილი/