9. სამუშაოთა წარმოების გენერალური კალენდალური გრაფიკი

დასახელება	ხნბ. (დღე)	მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												მშენებლობის III წელი											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. მოსამზადებელი სამუშაოები,შემოღობვა	30																																				
2. მიწის სამუშაოები	90																																				
3. “**A**” ბლოკის მშენებლობა	**750**																																				
ფუნდამენტის მოწყობა	30																																				
კარაკასის მოწყობა	420																																				
სახურავის მონტაჟი	30																																				
კედლების ამოყვანა	420																																				
ფასადის მოწყობა	120																																				
შიდა მოსახვითი სამუშაოები	480																																				
შიდა საინჟინრო ქსელი - დაქსელვა	120																																				
4. “**C**” ბლოკის მშენებლობა	**210**																																				
ფუნდამენტის მოწყობა	**30**																																				
კარაკასის მოწყობა	90																																				
სახურავის მონტაჟი	30																																				
კედლების ამოყვანა	30																																				
ფასადის მოწყობა	30																																				
შიდა მოსახვითი სამუშაოები	60																																				
შიდა საინჟინრო ქსელი - დაქსელვა	30																																				
5. “**B**” ბლოკის მშენებლობა	**300**																																				
ფუნდამენტის მოწყობა	30																																				
კარაკასის მოწყობა	90																																				
სახურავის მონტაჟი	30																																				
კედლების ამოყვანა	30																																				
ფასადის მოწყობა	60																																				
შიდა მოსახვითი სამუშაოები	120																																				
შიდა საინჟინრო ქსელი - დაქსელვა	30																																				
6. ტერიტორიის კეთილმოწყობა	120																																				

შპს “დემარკ”-ი	დირექტორი:		ვ. აბრამიშვილი	მრავალფუნქციური შენობა ნუცუბიძის III მ/რ-ის ბოლოში	თარიღი 2015
D M A R K A R C H I T E C T U R A L C O M P A N Y	არქიტექტორი:		ა. კაციტაძე		პრ.№
				მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი	სტ. მუშა
					ფრც-ბი 7
	კონსტრუქტორი:			სამუშაოთა გრაფიკი	ფრც 5
	შეადგინა:		დ.ჭელიშვილი		მასშტ. -